



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CATARINENSE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTINUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CÂMPUS CAMBORIÚ

LDI: 25,92%

Área Construída: 1.081,40m²

Local: CAMBORIÚ/SC.

Resp. Técnico: Eng. Civil Rommel Souza da Silva

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO												TOTAL
		0 - 30 DIAS	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS	90 - 120 DIAS	120 - 150 DIAS	150 - 180 DIAS	180 - 210 DIAS	210 - 240 DIAS	240 - 270 DIAS	270 - 300 DIAS	300 - 330 DIAS	330 - 360 DIAS	
01	SERVIÇOS INICIAIS	0,25 41.225,36	0,07 11.246,28	6,82% 11.246,28	6,82% 11.246,28	6,82% 11.246,28	6,82% 11.246,28	6,82% 11.246,28	6,82% 11.246,28	6,82% 11.246,28	6,82% 11.246,28	6,82% 11.246,28	6,80% 11.213,30	100,00% 164.901,43
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00% 0,00	1,00 328,38	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 328,38
03	ESTRUTURA	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,50 72.230,42	50,00% 72.230,42	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 144.460,83
04	FECHAMENTOS	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,24 19.264,13	24,85% 20.156,36	25,00% 20.278,03	15,00% 12.166,82	11,40% 9.246,78	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 81.112,13
05	ESQUADRIAS	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,33 54.126,87	48,75% 81.190,30	18,75% 31.227,04	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 166.544,20
07	COBERTURA METÁLICA	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,15 38.909,49	75,00% 194.547,44	10,00% 25.939,66	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 259.396,59
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,10 16.534,73	25,00% 41.336,82	55,00% 90.940,99	10,00% 16.534,73	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 165.347,26
09	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,10 2.492,20	25,00% 6.230,51	55,00% 13.707,12	10,00% 2.492,20	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 24.922,03
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,10 17.347,35	25,00% 43.368,37	55,00% 95.410,42	10,00% 17.347,35	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 173.473,49
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,10 6.289,06	15,00% 9.433,59	15,00% 9.433,59	20,00% 12.578,12	20,00% 12.578,12	15,00% 9.433,59	5,00% 3.144,53	0,00% 0,00	100,00% 62.890,60
12	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,10 3.368,24	25,00% 8.420,60	55,00% 18.525,31	10,00% 3.368,24	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 33.682,39
13	REVESTIMENTOS	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,10 12.373,79	25,00% 30.934,47	35,00% 43.308,26	30,00% 37.121,37	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 123.737,89
14	PISOS	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,15 30.852,99	25,00% 51.421,65	35,00% 71.990,31	25,00% 51.421,65	0,00% 0,00	100,00% 205.686,61
15	PINTURA	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,20 38.058,14	35,00% 66.601,74	45,00% 85.630,81	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 190.290,68
16	SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO E EXAUSTÃO	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,25 10.291,19	75,00% 30.873,56	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 41.164,74
17	URBANIZAÇÃO	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,15 1.176,16	25,00% 1.960,26	35,00% 2.744,37	25,00% 1.960,26	100,00% 7.841,05
18	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,50 20.704,60	50,00% 20.704,60	100,00% 41.409,19
TOTAL		2,18% 41.225,36	0,61% 11.574,66	5,44% 102.740,82	5,49% 103.633,06	4,07% 76.722,86	17,68% 333.637,30	14,17% 267.347,37	20,45% 385.854,67	12,20% 230.179,01	11,19% 211.134,80	4,73% 89.261,42	1,80% 33.878,15	R\$ 1.887.189,49 100,00%