

# LUPA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTINUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CÂMPUS CAMBORIÚ  
 LDI: 25,92%  
 Área Construída: 1.081,40m²  
 Local: CÂMBORIÚ/SC.  
 LUPA CONSTRUÇÕES EIRELI ME  
 CNPJ: 04.550.949/0001-16

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO						
		0 - 30 DIAS	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS	90 - 120 DIAS	120 - 150 DIAS	150 - 180 DIAS	180 - 210 DIAS
01	SERVIÇOS INICIAIS	25,00%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%
		32.269,61	8.803,15	8.803,15	8.803,15	8.803,15	8.803,15	8.803,15
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00%	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ESTRUTURA	0,00%	0,00%	50%	50%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00	0,00	56.538,32	56.538,32	0,00	0,00	0,00
04	FECHAMENTOS	0,00%	0,00%	23,75%	24,85%	25,00%	15,00%	11,40%
		0,00	0,00	15.078,86	15.777,25	15.872,48	9.523,49	7.237,85
05	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,50%	48,75%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.046,17	66.069,25
07	COBERTURA METÁLICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	75,00%	10,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.455,92	152.279,60	20.303,95
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,96	32.557,40
09	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,76	4.876,90
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.385,75	33.464,37
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,71	7.384,07	7.384,07
12	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,47	6.591,18
13	REVESTIMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,53	24.213,82
14	PISOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO E EXAUSTÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	URBANIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - VALORES (R\$)</b>		32.269,61	9.059,83	80.420,33	81.118,72	60.054,26	262.717,94	211.501,94
<b>TOTAL - PORCENTAGEM (%)</b>		2,18%	0,61%	5,43%	5,48%	4,05%	17,74%	14,28%
		2,18%	2,79%	8,22%	13,70%	17,75%	35,49%	49,77%

Lindóia do Sul, 26 de Outubro de 2017

LUPA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Osório Frare

Eng.º Civil - CREA-SC 18154-7

CNPJ: 04.550.949/0001-16

# LUPA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.



210 - 240 DIAS	240 - 270 DIAS	270 - 300 DIAS	300 - 330 DIAS	330 - 360 DIAS	TOTAL
6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,80%	100,00%
8.803,15	8.803,15	8.803,15	8.803,15	8.777,33	129.078,44
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,68
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.076,64
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.489,93
18,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
25.411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	135.526,67
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.039,47
55,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
71.626,27	13.022,96	0,00	0,00	0,00	130.229,59
55,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10.729,18	1.950,76	0,00	0,00	0,00	19.507,60
55,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
73.621,62	13.385,75	0,00	0,00	0,00	133.857,49
20,00%	20,00%	15,00%	5,00%	0,00%	100,00%
9.845,42	9.845,42	7.384,07	2.461,36	0,00	49.227,12
55,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.500,60	2.636,47	0,00	0,00	0,00	26.364,73
35,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
33.899,34	29.056,58	0,00	0,00	0,00	96.855,27
15,00%	25,00%	35,00%	25,00%	0,00%	100,00%
24.149,81	40.249,68	56.349,56	40.249,68	0,00	160.998,73
20,00%	35,00%	45,00%	0,00%	0,00%	100,00%
29.789,71	52.131,98	67.026,84	0,00	0,00	148.948,53
0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	100,00%
0,00	8.055,36	24.166,07	0,00	0,00	32.221,43
0,00%	15,00%	25,00%	35,00%	25,00%	100,00%
0,00	920,63	1.534,38	2.148,13	1.534,38	6.137,53
0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
0,00	0,00	0,00	16.206,38	16.206,38	32.412,77
302.376,56	180.058,75	165.264,07	69.868,71	26.518,10	
1.039.518,99	1.219.577,74	1.384.841,80	1.454.710,51	1.481.228,6100	
20,41%	12,16%	11,16%	4,72%	1,79%	
70,18%	82,34%	93,49%	98,21%	100,00%	

LUPA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Osório Frare  
 Eng.º Civil - CREA-SC 18154-7  
 CNPJ: 04.550.949/0001-16