

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Órgão: IFC - CAMPUS CAMBORIÚ

Obra: Reforma Almoarifado IFC-Camboriú

Data: 27 de Janeiro de 2020

Objeto: Reforma e Readequação do Almoarifado do IFC-Camboriú

Item	Descrição	Valor	%	30 Dias	%	60 Dias	%	90 Dias	%	120 Dias	%	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS	53.955,71	11,95	21.582,28	40,00	10.791,14	20,00	10.791,14	20,00	10.791,14	20,00	53.955,71	100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	13.238,90	2,93	13.238,90	100,00							13.238,90	100,00
3	FUNDAÇÃO	6.673,26	1,48	6.673,26	100,00							6.673,26	100,00
4	SUPRAESTRUTURA	9.522,33	2,11	4.761,16	50,00	4.761,16	50,00					9.522,33	100,00
5	FECHAMENTOS	17.241,77	3,82	5.172,53	30,00	12.069,24	70,00					17.241,77	100,00
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	34.532,50	7,65	24.172,75	70,00	10.359,75	30,00					34.532,50	100,00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.721,69	3,48			11.005,18	70,00	4.716,51	30,00			15.721,69	100,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.776,79	6,82			18.466,07	60,00	12.310,71	40,00			30.776,79	100,00
9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	7.686,16	1,70			5.380,32	70,00	2.305,85	30,00			7.686,16	100,00
10	REVESTIMENTOS	55.851,32	12,37	16.755,39	30,00	22.340,53	40,00	16.755,39	30,00			55.851,32	100,00
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	52.194,10	11,56			36.535,87	70,00	15.658,23	30,00			52.194,10	100,00
12	COBERTURA	115.887,38	25,66			81.121,17	70,00	34.766,21	30,00			115.887,38	100,00
13	PINTURA	31.671,93	7,01					22.170,35	70,00	9.501,58	30,00	31.671,93	100,00
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	948,87	0,21							948,87	100,00	948,87	100,00
15	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	402,64	0,09	402,64	100,00							402,64	100,00
16	PAVIMENTAÇÕES	2.285,34	0,51							2.285,34	100,00	2.285,34	100,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.994,81	0,66							2.994,81	100,00	2.994,81	100,00
TOTAL		451.585,49	100,00	92.758,92	20,54	212.830,42	47,13	119.474,40	26,46	26.521,74	5,87	451.585,49	100,00
TOTAL ACUMULADO				92.758,92	20,54	305.589,34	67,67	425.063,75	94,13	451.585,49	100,00		

DISCRIMINAÇÃO				1ª Parcela	%	2ª Parcela	%	3ª Parcela	%	4ª Parcela	%	TOTAL	%
VALOR DA PARCELA				92.758,92	20,54	212.830,42	47,13	119.474,40	26,46	26.521,74	5,87	451.585,49	100,00
VALOR ACUMULADO				92.758,92	20,54	305.589,34	67,67	425.063,75	94,13	451.585,49	100,00	451.585,49	100,00

Camboriú, 27 Janeiro de 2020.

Rafael Alves Freitas
Arquiteto e Urbanista
CAU BR A112217 7