

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Órgão: IFC - CAMPUS CAMBORIÚ

Objeto: **Construção de Quadra Poliesportiva Coberta**

Data: 27 de março de 2020.

Item	Descrição	Valor	%	30 Dias	%	60 Dias	%	90 Dias	%	120 Dias	%	150 Dias	%	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	67.312,69	10,64	39.041,36	58,00	7.067,83	10,50	7.067,83	10,50	7.067,83	10,50	7.067,83	10,50	67.312,69	100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.948,91	0,94	4.164,24	70,00	1.784,67	30,00							5.948,91	100,00
3	FUNDAÇÕES	59.931,91	9,47	29.965,96	50,00	29.965,96	50,00							59.931,91	100,00
4	SUPERESTRUTURA	203.340,89	32,13	61.002,27	30,00	61.002,27	30,00	61.002,27	30,00	20.334,09	10,00			203.340,89	100,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.614,36	0,57	1.807,18	50,00	1.807,18	50,00							3.614,36	100,00
6	PISO	88.259,30	13,95			26.477,79	30,00	52.955,58	60,00	8.825,93	10,00			88.259,30	100,00
7	PINTURA	90.697,16	14,33					9.069,72	10,00	36.278,86	40,00	45.348,58	50,00	90.697,16	100,00
8	COBERTURA	77.206,35	12,20					15.441,27	20,00	23.161,91	30,00	38.603,18	50,00	77.206,35	100,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.290,43	2,26			1.429,04	10,00	4.287,13	30,00	4.287,13	30,00	4.287,13	30,00	14.290,43	100,00
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	12.155,50	1,92					1.215,55	10,00	3.646,65	30,00	7.293,30	60,00	12.155,50	100,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.013,75	1,58	500,69	5,00	500,69	5,00	500,69	5,00	500,69	5,00	8.011,00	80,00	10.013,75	100,00
TOTAL		632.771,25	100,00	136.481,69	21,57	130.035,43	20,55	151.540,03	23,95	104.103,09	16,45	110.611,02	17,48	632.771,25	100,00
TOTAL ACUMULADO				136.481,69	21,57	266.517,11	42,12	418.057,15	66,07	522.160,23	82,52	632.771,25	100,00		

DISCRIMINAÇÃO				1ª Parcela	%	2ª Parcela	%	3ª Parcela	%	4ª Parcela	%	5ª Parcela	%	TOTAL	%
VALOR DA PARCELA				136.481,69	21,57	130.035,43	20,55	151.540,03	23,95	104.103,09	16,45	110.611,02	17,48	632.771,25	100,00
VALOR ACUMULADO				136481,69	21,57	266517,11	42,12	418057,15	66,07	522160,23	82,52	632771,25	100,00	632771,25	100,00

Camboriú, 27 de março de 2020.

Alexandre Fernandes Coimbra
Engenheiro Civil
CREA/SC 118625-4