

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Órgão: IFC - CAMPUS CAMBORIÚ

Obra: Reforma Bloco B IFC-Camboriú

Data: 15 de Maio de 2020

Objeto: Reforma e Readequação do Bloco de Salas de Aula do IFC-Camboriú

Item	Descrição	Valor	%	30 Dias	%	60 Dias	%	90 Dias	%	120 Dias	%	150 Dias	%	180 Dias	%	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS	93.376,17	9,47	37.350,47	40,00	11.205,14	12,00	11.205,14	12,00	11.205,14	12,00	11.205,14	12,00	11.205,14	12,00	93.376,17	100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	79.571,17	8,07	55.699,82	70,00	23.871,35	30,00									79.571,17	100,00
3	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	6.095,49	0,62	4.876,40	80,00	1.219,10	20,00									6.095,49	100,00
4	FUNDAÇÃO	19.086,07	1,94	9.543,03	50,00	9.543,03	50,00									19.086,07	100,00
5	SUPRAESTRUTURA	12.258,26	1,24			9.806,61	80,00	2.451,65	20,00							12.258,26	100,00
6	FECHAMENTOS	17.192,83	1,74			8.596,42	50,00	5.157,85	30,00	3.438,57	20,00					17.192,83	100,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	53.629,31	5,44			37.540,52	70,00	16.088,79	30,00							53.629,31	100,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.808,55	0,49					1.923,42	40,00	2.885,13	60,00					4.808,55	100,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	119.683,14	12,14					35.904,94	30,00	83.778,20	70,00					119.683,14	100,00
10	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	9.091,93	0,92					2.727,58	30,00	6.364,35	70,00					9.091,93	100,00
11	REVESTIMENTOS	122.744,24	12,45					98.195,39	80,00	24.548,85	20,00					122.744,24	100,00
12	ESQUADRIAS E FERRAGENS	116.328,53	11,79							69.797,12	60,00	46.531,41	40,00			116.328,53	100,00
13	COBERTURA	258.944,60	26,26							181.261,22	70,00	77.683,38	30,00			258.944,60	100,00
14	PINTURA	52.752,30	5,35									36.926,61	70,00	15.825,69	30,00	52.752,30	100,00
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.391,89	0,14									1.391,89	100,00			1.391,89	100,00
16	PAVIMENTAÇÕES	9.659,70	0,98									9.659,70	100,00			9.659,70	100,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.644,96	0,98											9.644,96	100,00	9.644,96	100,00
TOTAL		986.259,16	100,00	107.469,71	10,90	101.782,17	10,32	173.654,77	17,61	383.278,57	38,86	183.398,14	18,60	36.675,79	3,72	986.259,16	100,00
TOTAL ACUMULADO				107.469,71	10,90	209.251,88	21,22	382.906,65	38,82	766.185,23	77,69	949.583,37	96,28	986.259,16	100,00		

DISCRIMINAÇÃO				1ª Parcela	%	2ª Parcela	%	3ª Parcela	%	4ª Parcela	%	5ª Parcela	%	6ª Parcela	%	TOTAL	%
VALOR DA PARCELA				107.469,71	10,90	101.782,17	10,32	173.654,77	17,61	383.278,57	38,86	183.398,14	18,60	36.675,79	3,72	986.259,16	100,00
VALOR ACUMULADO				107.469,71	10,90	209.251,88	21,22	382.906,65	38,82	766.185,23	77,69	949.583,37	96,28	986.259,16	100,00	986.259,16	100,00

Camboriú, 15 Maio de 2020.

Rafael Alves Freitas
Arquiteto e Urbanista
CAU BR A112217 7